

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance global

- Programado: 40.4%
- Real: 35.25%
- Semanal: 1.4%
- Financiero: 39.0%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 88.1%
- Semanal: 3.5%
- Financiero: 99.4%

Convenio de reprogramación SICT 6.29-303-2396-2025



 **Inversión total 2025-2026: 902 mdp**
Inversión 2025: 367.3 mdp | 0.78 km de PSV

 **Meta total 2025-2026: 1.97 km**
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km

 **Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: junio de 2026
Termino meta 2025: Diciembre

 **780,441** habitantes beneficiados

 **2,235** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 02 al 08/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	15,488.00	0.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	9,120.00	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	510.30	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	1,461.30	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	618.00	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	101	76.5%	31	10	6.0	Se tienen 43 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado
Montaje de trabes	pza.	132	84	63.6%	48	12	0.0	Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.
Diafragmas	pza.	110	60	54.5%	50	13	0.0	
Losa (claro)	pza.	22.00	12	54.5%	10	3	0.0	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en proceso de construcción 2 losas

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

