

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 15/05/26 al 21/05/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1.3	65.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	4,076.3	91.3%	388.70	388.7	0.0	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	1,243.0	91.5%	115.00	115.0	0.0	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	337.0	100.0%	0.00	-	0.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	972.0	78.5%	267.00	267.0	0.0	En proceso
Coladera de piso y banqueta	pza	37.00	24	64.9%	13.00	4.1	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,918.0	57.6%	1,411.81	1,411.8	339.7	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,846.8	57.6%	1,359.31	1,359.3	357.7	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	445	57.6%	327.85	328.3	78.4	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	693	66.5%	348.50	348.3	56.0	En proceso
Relleno	m3	975.80	649	66.5%	326.50	326.8	52.3	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	685	66.5%	344.70	345.1	55.4	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	3,886.3	77.2%	1,145.7	1,145.7	243.0	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	1,464.1	51.6%	1,371	1,370.6	307.1	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	6,366	51.5%	5,991.4	5,991.0	43.1	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	826.1	44.4%	1,035.9	1,035.9	136.1	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	382.4	44.3%	480.6	240.3	59.4	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	9,666	41.3%	13,754.0	13,754.0	0.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	5,431.1	78.5%	1,490.9	745.5	420.1	En proceso
Relleno	m3	1,692.0	1,692.0	100.0%	0.0	-	0.0	En proceso

