

CDMX

Alameda Oriente

- Avance global**
 - Programado: 19.79%
 - Real: 17.41%
 - Semanal: 0.55%
 - Financiero: 15.79%
- Avance 2025**
 - Real: 100%
 - Financiero: 99.62%
- Avance 2026**
 - Programado: --%
 - Real: --%
 - Semanal: --%
 - Financiero: 0%

**Inversión total 2025-2027:** 2,000 mdp
Inversión 2025: 317 mdp | (16.86% de 2 puentes)
Inversión 2026: -- mdp | (--% de 2 puentes)

Nota: No se cuenta con asignación 2026, se realizará adecuación presupuestal

**Meta total:** 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

**Inicio:** 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

**1,798,474** habitantes beneficiados

**6,000** empleos generados

**15 min** ahorro en tiempo

Empresas	
• Contratista:	CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
• Supervisión:	ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado		02/ene/26 al 08/ene/26	
			Acumulado	Faltante	Programado	Ejecutado
Estudios (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puentes 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puentes 1 y 2)	500	m	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puentes 1 y 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puentes 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	58,115.16	m3	9,663.09	48,452.07	2,694.08	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	42,615.03	m3	13,690.88	28,924.15	1,807.91	0
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	1,892	Pzs	1,380	512	115.17	0
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puentes 1 y 2)	1,892	Pzs	516	1,376	92.62	4
Excavación para desplante de Zapatas (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	165.34	0
Construcción de Zapatas (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0.3	0
Excavación para desplante de Cajones (Puentes 1 y 2)	1,984.10	m3	884	1,100.1	152.62	0
Construcción de Cajones (Puentes 1 y 2)	8.00	Pzs	0	8	0.64	0
Construcción de Columnas (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Construcción de Cabezales (Puentes 1 y 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puentes 1 y 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puentes 1 y 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puentes 1 y 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puentes 1 y 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puentes 1 y 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado público (Puentes 1 y 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puentes 1 y 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	5,222.6	m3	4,546	676.6	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	64,026.84	m3	10,051.18	53,975.66	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puentes 1 y 2)	46,949.97	m3	12,180	34,769.97	0	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

