

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 40.17%
 - Real: 66.0%
- Semanal: 2.45%
 - Financiero: 40.6%

De acuerdo al cierre de SHCP 2025



Inversión total 2025-2026: 930 mdp
Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | **1.222 km**



Inversión 2025: 198.9 mdp
Meta 2025: 0.7 km de Puente
Inversión 2026: 730 mdp
Meta 2026: 1.32 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: Julio de 2026
La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios
Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

