

Puentes

Estado de México

No	Obra	Inversión	Avance ejecutado 	Periodo de ejecución	Contratista
1	Construcción de Puente Vehicular Xaltipac	46.6	1.25%	03-ago-26 04-dic-26	Grupo de Ingenieros Proyectistas y Constructores
2	Rehabilitación y ampliación Puente Vehicular San Lorenzo	20.1	6.50%	02-jul-26 29-sep-26	Torton Constructor HD
3	Construcción del Puente El Salado	62.9	8.35%	26-jun-26 26-oct-26	Asch e Ingeniería Edificaciones e Instalaciones Electromecánicas Especializadas.
4	Construcción del Puente Los Olivos	41.2	1.89%	03-ago-26 04-dic-26	Losa Ingeniería y Arquitectura
5	Construcción del Puente Vehicular del Mazo	130.1	0.51%	26-jun-26 09-dic-26	Innovaciones Inteligentes para la Construcción, y Cmco,
6	Construcción del Puente Vehicular Av. Las Torres - Eje 10	196.3	0.51%	26-jun-26 09-dic-26	Grupo Firme de México, y Construcciones Terracerías Vanguardia
7	Construcción del Puente para un Par Vial en la Av. 5 de Mayo	40.1	1.46%	26-jun-26 09-dic-26	Constructores de Jaltocan
8	Construcción del Puente Vehicular, conectando Aquiles Serdán y Av. Río de los Remedios	40.7	0.51%	03-ago-26 04-dic-26	Constructora Ramabero
9	Construcción del Entronque Chimalhuacán a Universidad Politécnica de Chimalhuacán	244.3	0.51%	03-ago-26 21-dic-26	Constructora Vallema
10	Mejora del nivel de servicio del Distribuidor Vial Tlapacoya / López Mateos	72.4	0.55%	03-ago-26 04-dic-26	Grupo Firme de México