

PSF Epitacia Zamora Teodoro Colima

- Avance global

• Programado: 100.0%

• Semanal: 0.01%

• Real: 100.0%

• Financiero: 75.64%
- 

Inversión total 2025-2026: 630 mdp

Meta total: 862 m (puente y accesos)
- 

Inversión 2025: 230.23 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*

Meta 2025: 0.68 km (56.55% del puente (subestructura y accesos))

Inversión 2026: 399.77 mdp

Meta 2026: 0.52 km (43.45% del puente (superestructura y accesos))
- 

Inicio: 03-Julio de 2025

Término: Mayo de 2026

Término meta 2025: Diciembre

Término meta 2026: 25 de mayo
- 

157,048 habitantes beneficiados
- 

1,890 empleos generados
- 

15 min ahorro en tiempo

Beneficios Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.

Paso superior con 2 cuerpos y 3 carriles por sentido

Tramo	Empresas
PSF Epitacia Zamora Teodoro	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: 2026 NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN, CONTRATO 2025 FINALIZADO 31-DIC-2025

