

Puente Barrio V

Colima

Avance global

- Programado: 4.07%
- Real: 0.95%
- Semanal: 0.26%
- Financiero: 0.00%



Inversión total: 700.0 MDP (contratado 1ra etapa)



Meta total: 0.740 Km longitud total (225.0 m de estructura y 515.0 de accesos)



Inicio: 30 de junio de 2026

Término: 28 de diciembre de 2026



159,850 habitantes beneficiados



3,045 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios:

- Disminución del tiempo de recorrido, incrementar la seguridad, lograr ahorro en los COV e impulsar el desarrollo de las actividades productivas de Manzanillo, Colima.



Tramo

Empresas

Construcción
Puente Barrio V

- **Contratista:** Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V. y Operadora y Administración Técnica, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** PROYETERRA, S.C.

Puente Barrio V

Colima



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

