

Circuito Tierra y Libertad

Puente los Muros (Morelos)

CONCLUIDA

- 

Inversión: 26.6 mdp
- 

Meta: 1 puente de 0.270 km (0.04 km estructura y 0.230 km de accesos)
- 

Avance programado : 100.0%
Avance real: 100.0%
Avance financiero: 99.62%
- 

Fecha de inicio: 26 de marzo, 2025
Fecha de término: 24 de septiembre, 2025
- 

35,897 habitantes beneficiados
- 

80 empleos generados
- 

20 minutos de ahorro de tiempo
- 

Optimiza la Conexión de las comunidades aledañas al Circuito Tierra y Libertad, modernizando el tramo vehicular existente



Tramo	Empresas
Construcción "Puente los Muros"	Contratista: Consultoría y Construcciones SIBAMSA, S.A. de C.V. y Corporativo Constructor IOBSA, S.A. de C.V. Supervisión: Especialista en Diseño de Infraestructura Funcional, Ingenieros, S.A de C.V.